

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dei *"Serbatoio di Vho e interventi vari nel Comune di Tortona"*
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **29** del mese di Giugno alle **ore 10:00** si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 115 del 15/06/2021 del Direttore dell'ATO6 e convocata con nota dell'Autorità d'Ambito n. 210 del 19 Febbraio 2020 relativa al Progetto *"Serbatoio di Vho e interventi vari nel Comune di Tortona"*

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici:

- Comune di Tortona;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
- ARPA;
- ASL ;
- ENEL;
- TELECOM;
- SIMECOM;
- GESTIONE ACQUA S.p.A..

Risultano presenti i seguenti soggetti :

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6
- Paolo CANEVARO, Gestione Acqua
- Guido GRASSANO, Gestione Acqua
- Chiara BISIO, Gestione Acqua
- Mauro PAVESI, SIMECOM
- F. LEDDI, Comune di Tortona
- R. GABATELLI, Comune di Tortona

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
- ARPA;
- ASL ;
- ENEL;
- TELECOM;
- SIMECOM;

I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15.

Giuseppe RUGGIERO apre i lavori della Conferenza ricordando che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l'intervento non sia oggetto di finanziamento, prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti:

- **Comune di Tortona (prot. N. 881 del 28/06/2021):** Nel quale si condiziona il nulla-osta alla realizzazione degli interventi all'aggiornamento del quadro economico con la rettifica di alcuni errori tra cui la mancata corrispondenza dello stesso con il computo metrico estimativo, e la presentazione di specifica pratica edilizia per le opere non rientranti nelle attività di edilizia libera conformemente a quanto previsto dal DPR 06/06/2001 n. 380
- **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (prot. N. 862 del 24/06/2021):** nel quale esclude l'intervento dalla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico non ravvisando condizioni ostative per quanto attiene la tutela archeologica ai lavori in oggetto.
- **SIMECOM (prot. N. 847 del 22/06/2021):** Nel quale richiede delle integrazioni al progetto relativamente all'analisi e risoluzione delle eventuali interferenze delle nuove opere con la rete di distribuzione del gas precisando che ".....sarà a carico dell'impresa Appaltatrice provvedere alla corretta individuazione dei sottoservizi (ENEL, GAS, FOGNATURA, TIM, FIBRA OTTICA, ecc...) presenti nei tratti di strada interessati dall'intervento in oggetto, nonché alla gestione e risoluzione delle interferenze durante le attività di scavo".

Cede la parola al proponente per l'illustrazione dell'intervento.

Chiara BISIO illustra il progetto che consiste in tre interventi:

- il primo consta nel risanamento delle strutture dei serbatoi e la separazione delle tubazioni di mandata/distribuzione e scarico nell'ottica di un'ottimizzazione del sistema acquedottistico della frazione di Vho in Comune di Tortona.
- Il secondo riguarda il potenziamento della rete acquedottistica nel Comune di Tortona e frazioni limitrofe con la sostituzione di una condotta oggetto di perdite per uno sviluppo metrico di circa 300 m
- Il terzo al fine di ridurre le criticità della rete idrica viste le recenti e sempre più frequenti perdite individuate sulle condotte in Via Emilia e in Via U. Visconti ha sviluppato un intervento di sostituzione delle condotte per uno sviluppo di circa 300 m

Mauro PAVESI Conferma quanto già espresso nel parere di competenza, evidenziando la necessità, in mancanza di planimetrie più precise con le sezioni di scavo e di posa, di coordinarsi con il proponente e con l'impresa appaltatrice per la risoluzione delle interferenze durante le attività di scavo

Chiara BISIO Conferma la piena disponibilità in tal senso proponendo un piano di sondaggi preventivi per verificare con maggior accuratezza dove siano poste le condotte oggetto di possibile interferenza

Mauro PAVESI Concorda con quanto proposta dal proponente

F. LEDDI Chiede una stima dei tempi necessari alla realizzazione dell'intervento e quali siano gli interventi prioritari tra quelli elencati

Chiara BISIO Rileva che i lavori potrebbero essere quantificati in 2 mesi di attività e che presumibilmente, fatti salvo i tempi burocratici per pervenire all'approvazione dell'intervento dalla Conferenza dei servizi, l'intervento potrebbe concludersi nel corso dell'autunno dell'anno in corso. Relativamente agli interventi prioritari quelli sui serbatoi saranno realizzati per primi.

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei servizi stabilisce di interrompere i termini in attesa della documentazione integrativa da parte del proponente e riconvocare una seconda riunione a data da destinarsi.

I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.10.

CONCLUSIONI:

La Conferenza dei servizi stabilisce che :

- Il proponente dovrà produrre il quadro economico e il computo metrico estimativo corretto
- Il proponente dovrà presentare al Comune di Tortona la specifica pratica edilizia per le opere non rientranti nella attività edilizia libera conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 e s.m.i. previa acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza per gli interventi in Via Emilia – Via Ugone Visconti;
- Per gli interventi che comportano manomissione delle strade comunali il proponente dovrà presentare richiesta di autorizzazione redatta su apposita modulistica;
- Il proponente dovrà produrre certificato di regolare esecuzione a conclusione delle opere.
- Il proponente dovrà coordinarsi con il proponente e con l'impresa appaltatrice per la risoluzione delle interferenze durante le attività di scavo
- Il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, pertanto – non potendo comunque escludersi ritrovamenti di manufatti o altri elementi di interesse archeologico anche in posizione residuale – si raccomanda di provveder in tal caso a segnalare con la dovuta tempestività alla Soprintendenza ogni ritrovamento archeologico anche dubbio, sospendendo contestualmente i lavori di scavo

I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45.

Alessandria, 29 Giugno 2021

Il Direttore dell'Egato6
Ing. Adriano Simoni
*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*